

BRONS 6 GV-E

Datum

16-04-25 Motor plus toebehoren aangekomen bij werf

22-04-25 Gasolie filters en leiding verwijderd en naar Cremer gebracht

10-06-25 Koelwater/smeerolie koeler naar Cremer gebracht

04-11-25 Gesprek met Brons museum. Koert Landman en Anne Nijboer

11-11-25 Koert Landman en Anne Nijboer gaan de Brons inpakken.

30-12-25 Motor plus toebehoren overgedragen aan Brons museum.

[illegible]

eden

gedraaid

N

eden

eden

BRONS 6 GV-E

Datum			Cil.no	Compr.druk	Verbr.druk	Compr.druk	Verbr.druk
Tijd							
Toerental. Omw./ min.							
Cil. no.1. Uitlaatgassen			1				
Cil.no. 2. Uitlaatgassen			2				
Cil no. 3. Uitlaatgassen			3				
Cil no .4. Uitlaatgassen			4				
Cil no. 5. Uitlaatgassen			5				
Cil. no.6. Uitlaatgassen			6				
Turbo							
Temp, Koelw, cil.kop.no. 1							
No.2							
No.3							
No.4							
No.5							
No.6							
Compressie druk							
Verbrandings druk							
Zoet koelwater druk.							
Ruw water druk							
Smeerolie druk voor filter							
Smeerolie druk na filter							
Spoellucht druk							
Startlucht druk							
Smeerolie temp. voor koeler							
Smeerolie temp. Na koeler							
Lucht temp. Na turbo							
Smeerolie peil carter							
Smeerolie peil turbo voor							
Smeerolie peil turbo achter							
Smeerolie peil reguleur							
Smeerolie peil cil. Smering							
Koelwater peil supletietank							

Peil gasolie tank							
Stand reguleur							

BRONS 6 GV-E

Datum 12-03-25

			Compr.druk	Verbr.druk	
Tijdstip meting	14.00	15,2			Start 11,20
Toerental. Omw./ min.	350				Pompen 12.50
Cil. no.1. Uitlaatgassen	280				Smeerolie filter omgezet 15.15
Cil.no. 2. Uitlaatgassen	280				Beginstand 2730 liter
Cil no. 3. Uitlaatgassen	280				Eindstand 1960 liter
Cil no .4. Uitlaatgassen	250				Verbruik 770 liter
Cil no. 5. Uitlaatgassen	260				
Cil. no.6. Uitlaatgassen	290				
Turbo	280				
Temp, Koelw, cil.kop.no.	50				
No.2	50				
No.3	50				
No.4	50				
No.5	50				
No.6	50				
Zoet koelwater druk.	1,1				
Ruw water druk	0,6				
Smeerolie druk voor filter	2,1	2,5			
Smeerolie druk na filter	1,7	2			
Spoellucht druk	0,46				
Startlucht druk	27				
Smeerolie temp. voor koe	50				
Smeerolie temp. Na koeler					
Lucht temp. Na turbo	66				
Smeerolie peil carter	v				
Smeerolie peil turbo voor	v				
Smeerolie peil turbo acht	v				
Smeerolie peil reguleur	v				
Smeerolie peil cil. Smerin	v				
Koelwater peil supletietar	v				

Peil gasolie tank	v			
Stand reguleur	6,5			

Werkspoor TMAB					
Carter	Shell Gadinia	Datum	Liter		Tijd
		07-01-25	800		
Tandwielkast		07-01-25		Smeeroliefilter gereinigd	
		07-01-25		Motor afgebouwd en proefgedraaid. De motor liep goed en regelmatig	
				Daarna wederom dezelfde startproblemen. Na iets tornen wou het weer	
		14-01-25		Aanzetkleppen afgesteld op 1,6 mm. Motor gestart geen problemen meer	
		21-01-25		Proef gedraaid. Smeerolie monster afgenomen. Klaas stuurt het op.	1.5 uur
		11-02-25		Motor gecontroleerd en getornd. Geen bijzonderheden.	
		11-02-25		Uitslag smeerolie monster oke	
		25-02-25		Motor gesmeerd en getornd	
		12-03-25		Vetpot pomp bijgevuld	
		10/14-3-25		Pomp week	
		17/18-3-25		Pomp week	
		25-03-25		Aanzetkleppen afgesteld op 0,2 mm Motor herhaaldelijk gestart OK	
		25-03-25		Zout koelwater pomp gedemonteerd	
		01-04-25		Zout koelwaterpomp en toebehoren roestvrij gemaakt	
		01-04-25		Carterdeksels los gehaald en explosie deksels gedemonteerd Begonnen met inspectie carter	
		08-04-25		Verder gegaan met carter dekesels	
		08-04-25		Verder gegaan mer zout koelwaterpomp	
		15-04-25		Zout koelwaterpomp en toebehoren roestvrij gemaakt en in de menie	
		15-04-25		Carterdeksels gesloten en klaar	
		22-04-25		Carterdeksels opnieuw gesloten en moeren aangedraaid	
		22-04-25		Zout koelwater pomp plus fundatie in de lakverf	
		27-04-25		Motor weigerde weer te starten op een bepaalde stand	
		29-04-25		Gewerkt aan de aanzetkleppen	
		29-04-25		Zoutkoelwaterpomp terug geplaatst in de kelder	
		04-05-25		Motor gecontroleerd en gedraaid. Geen bijzonderheden.	1 uur
		06-05-25		Gewerkt aan zout koelwater pomp	
		11-05-25		Motor wou weer niet starten. Later wel	1 uur
		13-05-25		Gewerkt aan zout koelwater pomp	
		20-05-25		Gewerkt aan zout koelwater pomp	
		27-05-25		Viledon doek blower vernieuwd (Na 2 jaar)	
		27-05-25		Zout koelwater pomp gland opnieuw verpakt en proef gedraaid. Oke	
		01-07-25		Gewerkt aan de reguleur	

		08-07-25		Fa.Jacob Kroeze geweest voor de reguleur. Komt terug. 0627384647	
		15-07-25		Gewerkt aan de reguleur.	
		22-07-25		Reguleur ingepakt	
		19-08-25		Reguleur gedemonteerd	
		26-08-25		Reguleur koppeling met verenpakket schoon gemaakt	
		02-09-25		4 Veren tbv reguleur offerte besteld bij Bakker Springs	
		16-09-25		Reguleur van binnen gecontroleerd en geverfd	
		23-09-25		Begonnen met monteren van reguleur	
		07-10-25		4 Nieuwe veren geplaatst achter conisch tandwiel op de nokkenas	
		14-10-25		Reguleur gemonteerd en smeeroliepomp bij machine getornd en gestart	
		14-10-25		Proefgedraaid met alleen zoet koelwater pomp bij tot 55gr.c, Smeerolie temp, 1,5 uur	
		14-10-25		Uitlaatgassen temp, 145 gr.C en langzaam opgevoerd tot 350 omw/min. Alles in orde	
		21-10-25		Begonnen met blauw schilderen motor	
		28-10-25		verder gegaan met schilderen blauw	
		04-11-25		verder gegaan met schilderen blauw	
		11-11-25		verder gegaan met schilderen blauw	
		18-11-25		verder gegaan met schilderen blauw	
		18-11-25		motor getornd en turbo gecontroleerd	
		25-11-25		motor getornd en verder gegaan met schilderen	
		02-12-25		Fundatie en vloerplaten om de motor rood geschilderd	
		09-12-25		Verder gegaan met schilderen fundatie en vloerplaat rood	
		09-12-25		Verder gegaan met schilderen rood	

T = Trunkzuiger

M= Mechanische insputting (Drukverstuiving)

A= A-frame

B=BUCHI systeem (turbo)

WSP 278 TMAB

Datum	#####								
Tijd	11.30								
belast	13.00								
gestopt	17.30								
Toerental. Omw./ min.	350								
Cil no	1	2	3	4	5	6	7	8	Turbo
Temp. Uitlaatgassen	270	280	260	280	270	280	270	270	290
Temp, Koelw, op cil.kop	56	58	58	58	60	59	59		
Compressie druk									
Verbrandings druk									
Zoet koelwater druk.	1,45								
Ruw water druk	1,5								
Smeerolie druk voor filte	2,3								
Smeerolie druk na filter	1,1								
Spoellucht druk	0,9								
Startlucht druk	27								
Smeerolie temp. voor ko	41								
Smeerolie temp. Na koe	40								
Lucht temp. Na turbo	32								
Smeerolie peil turbo link	v								
Smeerolie peil turbo rec	v								
Stand reguleteur	v								
Smeerolie peil cil. Smeri	v								
Koelwater peil supletieta	v								
Peil gasolie tank	v								

WSP 278 TMAB

Datum

Tijd

belast

Toerental. Omw./ min.									
Cil no	1	2	3	4	5	6	7	8	Turbo
Temp. Uitlaatgassen									
Temp, Koelw, op cil.kop									
Compressie druk									
Verbrandings druk									
Zoet koelwater druk.									
Ruw water druk									
Smeerolie druk voor filter									
Smeerolie druk na filter									
Spoellucht druk									
Startlucht druk									
Smeerolie temp. voor koeler									
Smeerolie temp. Na koeler									
Lucht temp. Na turbo									
Smeerolie peil turbo links									
Smeerolie peil turbo rechts									
Stand reguleteur									
Smeerolie peil cil. Smering									
Koelwater peil supletietank									
Peil gasolie tank									

SAMOFA en luchtcompressor Hamworthy

[illegible]

Compressoren elektrisch						
Carter	Shell Gadinia 30	Datum	Dr. uren			
Gecontrolee	Oke	07-01-25	1			
Gecontrolee	Oke	14-01-25	1			
Gecontrolee	Oke	21-01-25	1			
Gecontrolee	Oke	25-02-25	30 min			
Gecontrolee	Oke	12-03-25	1			
	Oke	29-04-25	1			
	Oke	04-05-25	1			
	Oke	05-10-25	10 min			
		14-10-25	45 min			
Gecontrolee	Oke	11-11-25	30 min			
Gewerkt aan beide terugslagkleppen		11-11-25				
Begonnen met plaatsen tweede compressor		11-11-25				
Gewerkt aan beide compressoren		18-11-25				
Oude compressor carter olie ververst 0,5 lite		25-11-25				
IJzerwerk besteld bij Bosker t.b.v. nieuwe fun		25-11-25				
Nieuwe compressor carter olie ververst 0,5 li		02-12-25				
Nieuwe fundatie gemaakt en draadeinden in		09-12-25				
Luchtfilters beide compressoren schoon gen		09-12-25				
Verder gegaan met plaatsen compressoren		16-12-25				
Verder gegaan met aansluiten compressoren		23-12-25				
Verder gegaan met aansluiten compressoren		30-12-25				

[illegible]

Pagina 1

[illegible]

Smeerlijst Cremergemaal

Apparaat	Smeermiddel	Hoeveelheid
BRONS		
Carter	Mobil Pegasus 1	350 liter
Cilinder smering	Mobil Pegasus 1	40liter
Regulateur	Shell Gadinia 30	Zie pijlglas
Drukvlugroep	Shell Gadinia 30	Zie pijlglas 2x
Reductiekast	Shell Gadinia 30	

WERKSPOOR

Carter	Shell Gadinia 30	900 liter
Cilinder smering	Shell Gadinia 30	Zie pijlglas
Regulateur	Shell Gadinia 30	
Drukvlugroep	Shell Gadinia 30	Zie pijlglas 2x
Reductiekast	Shell Gadinia 30	

PERKINS

Carter	Shell Gadinia 30	5 liter
--------	------------------	---------

SAMOFA

Carter	Shell Gadinia 30	5,5liter
Brandstofpomp	Shell Gadinia 30	Pijlstok
Luchtfilter	Shell Gadinia 30	1liter

Compressor Kelder	Shell Gadinia 30	Pijlstok
-------------------	------------------	----------

Compressor Samofa Shell Gadinia 30 Pijlstok

Datum						
Datum						
07-01-25	Opruim werkzaamheden					
14-01-25	Opruim werkzaamheden					
16-01-25	Steiger geplaatst en lekkage verwarming verholpen					
21-01-25	Koper gepoetst					
28-01-25	Container. Rekken geplaatst en olie uit machinekamer en onderdelen in de container					
28-01-25	Nieuwe kasten in elkaar gezet op bordes.					
28-01-25	Gewerkt aan de water afvoer kleppen Sluiten van de kleppen bijgesteld.					
04-02-25	Verder gegaan met plaatsen nieuwe archief kasten op bordes en in de container.					
11-02-25	Kasten op bordes ingeruimd. Planken aangebracht tegen de wand bij WSP pomp.					
11-02-25	Verlichting aangebracht in container					
18-02-25	Spullen opgehaald van Rozema gemaal					
18-02-25	250 Liter afgewerkte olie in Jerrycans naar Gemaal Rozema gebracht					
25-02-25	Brandstof opvoer pompje werkt niet goed					
25-03-25	Brandstof leiding naar opvoerpompje gereviseerd. Pompje is weer klaar					
06-05-25	Koper gepoetst en spullen aan de muur gehangen					
13-05-25	Koper gepoetst en spullen aan de muur gehangen					
20-03-25	Spullen aan de muur gehangen					
27-05-25	Reserve Sm./koelw. Koeler los gehaald in de kelder					
27-05-25	Koper gepoetst en spullen aan de muur gehangen					
03-06-25	Reserve Sm./koelw. Koeler uit de kelder gehaald en afgevoerd					
03-06-25	Verder gegaan met opruimen en spullen aan de muur hangen					
17-06-25	Reserve koeler in de kelder geplaatst					
24-06-25	CV ketel afgetapt					
01-07-25	Begonnen met verwijderen CV leidingen					
01-07-25	Koper gepoetst en lambrisering aangebracht aan de muur					
08-07-25	Lambrisering aangebracht aan de muur					
08-07-25	Boiler geplaatst achter het aanrecht (7 liter).					
08-07-25	BANO geweest voor geluid installatie. Nog niet klaar					
15-07-25	Beide CV ketels verwijderd en afgevoerd.					
15-07-25	Verder gegaan met opruimen en spullen aan de muur hangen					
22-07-25	CV radiatoren en leidingen verwijderd					
22-07-25	Gewerkt aan de afvoerkleppen van beide pompen					

29-07-25	Doorgegaan met verwijderen van CV installatie			
29-07-25	Opruim werkzaamheden			
05-08-25	Verder gegaan met lambrisering wanden en opruimen			
12-08-25	CV hok geschilderd			
12-08-25	Hekwerk buiten geschuurd			
19-08-25	Hekwerk buiten in de grondverf			
26-08-25	Begonnen met schilderen keuken			
26-08-25	Verlichting in de middelste pomp gerepareerd			
02-09-25	Begonnen met nieuwe verwarming aanleggen door Fa. Kamminga			
09-09-25	Verwarming klaar. Schoonmaakwerk			
16-09-25	Schoonmaakwerk			
16-09-25	Schilderwerk keuken			
23-09-25	Inrichten kasten boven			
27-10-25	Schilderwerk keuken			
27-10-25	Koper gepoetst			
27-10-25	Klaas gaat een vat smeerolie bestellen (Shell Gadinia 30} 208 liter.			
27-10-25	buitendeur machinekamer gerepareerd en nieuwe grendels aangebracht plus tochtstrip			
18-11-25	lambrisering aangebracht aan de muur van de keuken			
18-11-25	Muren schilderen trap opgang en hal boven			
25-11-25	Verder gegaan met lambrisering wanden en opruimen			
02-12-25	Verder gegaan met schilderen wanden en opruimen			
02-12-25	Electra zekeringenkast vernieuwd			
09-12-25	Verder gegaan met elektra zekeringenkast			
09-12-25	Verder gegaan met schlderen			
09-12-25	Gewerkt aan luchtboten			
16-12-25	Verder gegaan met schilderen			
23-12-25	Verder gegaan met schilderen			
30-12-25	Verder gegaan met schilderen			
30-12-25	Smeerolie gestort in bunkertanks 205 liter. Voorraad in de tanks totaal 251 liter			

[illegible]

	Brandblussers CREMERgemaal										
nr	Type	Vulling	Gewicht	Inhoud	Plaats	Datum	Soort	Geldig tot	Controle	Geldig tot	Controle
1	100	CO2	18 kg	2 kg	Voor schakelbord	2023	B (E)	01-09-24	23-09-24	23-09-25	30-09-25
2	183B	Schuim		9 liter	Tussen Perkins en afval cont.	2023	A+B	01-09-24	23-09-24	23-09-25	30-09-25
3	183B	Schuim		9 liter	Filmzaal	2023	A+B	01-09-24	23-09-24	23-09-25	30-09-25
4	183B	Schuim		9 liter	Ingang MK werkplaats	2023	A+B	01-09-24	23-09-24	23-09-25	30-09-25
5	144B	Schuim		6 liter	Keuken	2023	A+B	01-09-24	23-09-24	23-09-25	30-09-25
	Alle blussers PFAS vrij										

Geldig tot

- 01-10-26
- 01-10-26
- 01-10-26
- 01-10-26
- 01-10-26